



## VERBALE DI PRELIEVO CALCESTRUZZO IN CANTIERE

n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nella sua qualità di:

- Direttore dei Lavori/Collaudatore
- Tecnico incaricato dal Direttore dei Lavori/Collaudatore

### D I C H I A R A

✓ che in data odierna ha provveduto al prelievo di \_\_\_\_\_ provini aventi classe di resistenza (1 prelievo è composto da 2 provini cubici in cls di lato pari a 15 cm):

C 20/25    C 25/30    C 28/35    C 30/37    altro

Destinazione (indicare la parte strutturale a cui è destinato il calcestruzzo oggetto dei provini):

elementi di fondazione                       setti in c.a.     pilastri

travi e solaio                                       scale tra i solai n. \_\_\_\_ e n. \_\_\_\_

(altro) \_\_\_\_\_

✓ ha verificato che la compattazione dei provini è avvenuta mediante \_\_\_\_\_;

✓ ha verificato che il confezionamento dei provini è avvenuto mediante cubiere in \_\_\_\_\_;

✓ dispone che il prelievo venga identificato dalla sigla \_\_\_\_\_ apposta sul cubetto mediante:

pennarello indelebile    targhetta    altro \_\_\_\_\_;

✓ dispone altresì che i provini vengano custoditi, secondo quanto indicato nelle UNI EN 12390-1 e UNI EN 12390-2, fino alla trasmissione al Laboratorio Autorizzato (art. 59 DPR 380/2001).

Il prelievo è stato eseguito in data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_:\_\_\_\_

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Direttore dei Lavori**

(o tecnico di sua fiducia)

\_\_\_\_\_  
(timbro e firma)